

雲林縣政府工程督導小組作業要點

第十點附件五修正總說明

雲林縣政府工程督導小組作業要點於一百零四年十一月四日訂定，迄今修正二次。茲因行政院環境保護署於一百十一年六月二十九日修正營建業主違反營建工程空氣污染防制設施管理辦法之缺失記點及處理原則(原名稱：營建工程業主違反營建工程空氣污染防制設施管理辦法之缺失記點及處理原則)，爰參酌配合一併修正本要點第十點附件五之缺失記點項目欄位名稱、內容及備註文字、新增違規條次第十六至第十八條等三個項目，並刪除施工機具油品採樣一項，另依點數由多至少重新排序。

○○○○○工程督導小組

營建工程空氣污染防制設施檢查表(1/3)

督導日期： 年 月 日

管制編號	工程分級	<input type="checkbox"/> 第一級營建工程	<input type="checkbox"/> 第二級營建工程	
違規條次	空氣污染防制設施採行情形		缺失記點數	備註
第五條 (工地標示牌)	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且標示牌內容詳盡		無缺失	
	<input type="checkbox"/> 未設置工地標示牌		四點	
	<input type="checkbox"/> 依規定設置，但工地標示牌內容未載明或僅標示部分工地資料			
第六條 (工地周界)	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整		無缺失	
	<input type="checkbox"/> 未設置定著地面之全阻隔式圍籬或防溢座		十點	
	<input type="checkbox"/> 未依本縣主管機關同意後之替代方法執行			
	<input type="checkbox"/> 圍籬未定著地面		四點	
	<input type="checkbox"/> 圍籬高度不符合營建工程分級、所在地空氣品質防制區之規定或圍籬種類不符合規定			
	<input type="checkbox"/> 工地周界設置之圍籬，未涵蓋全部工地區域			
	<input type="checkbox"/> 簡易圍籬未緊密相連			
<input type="checkbox"/> 防溢座阻隔廢水溢流之效果不佳				
第七條 (物料堆置)	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整		無缺失	
	<input type="checkbox"/> 未依規定採行覆蓋防塵布、防塵網或配合噴灑化學穩定劑等設施之一者		十點	
	<input type="checkbox"/> 未依本縣主管機關同意後之替代方法執行			
	<input type="checkbox"/> 防塵布、防塵網未完全覆蓋堆置之物料或破損，致影響防制效果		四點	
	<input type="checkbox"/> 採配合噴灑化學穩定劑方式，但防制效果不佳者			
第八條 (車行路徑)	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整		無缺失	
	<input type="checkbox"/> 營建工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑，未採行防制設施		十點	
	<input type="checkbox"/> 未依本縣主管機關同意後之替代方法執行			
	<input type="checkbox"/> 第一級營建工程工地內之車行路徑，實施面積未達百分之九十		四點	
	<input type="checkbox"/> 第二級營建工程工地內之車行路徑，實施面積未達百分之七十			
	<input type="checkbox"/> 營建工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑鋪設之鋼板間未密合，致影響防制效果			
	<input type="checkbox"/> 營建工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑粗級配或粒料鋪設厚度不足，致影響防制效果			
<input type="checkbox"/> 營建工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑鋪面未清洗，致影響防制效果				
第九條 (裸露區域)	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整		無缺失	
	<input type="checkbox"/> 營建工地裸露區域未採行管理辦法第九條第一項第一款至第七款規定防制設施之一		十點	
	<input type="checkbox"/> 未採行管理辦法第九條第二項配合定期灑水			
	<input type="checkbox"/> 未依本縣主管機關同意後之替代方法執行			
	<input type="checkbox"/> 第一級營建工程，實施面積未達百分之九十		四點	
	<input type="checkbox"/> 第二級營建工程，實施面積未達百分之七十			
	<input type="checkbox"/> 覆蓋之防塵布、防塵網或稻草(蓆)有破損、毀壞或缺漏，致影響防制效果			
<input type="checkbox"/> 鋪設粗級配或粒料有流失或磨損，致影響防制效果				
<input type="checkbox"/> 採配合定期噴灑化學穩定劑、地表壓實且配合灑水、設置自動灑水設備或依管理辦法第九條第二項規定配合定期灑水，但噴灑面積、量或頻率不足，致影響防制效果或未依規定紀錄用水量者				
第十條 (工地出入口)	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整		無缺失	<input type="checkbox"/> 無本項作業
	<input type="checkbox"/> 營建工地運送具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物之車行出入口未設置洗車設備，或無設置洗車空間，且未以加壓沖洗設備清洗者		十點	
	<input type="checkbox"/> 屬區域開發工程、疏濬工程，未洗掃鄰接道路或設置自動洗車設備者			
	<input type="checkbox"/> 未依本縣主管機關同意後之替代方法執行			
	<input type="checkbox"/> 已設置洗車台，但未設置防溢座(或其他防止廢水溢流之防制設施)、廢水收集坑及沉砂池		四點	
	<input type="checkbox"/> 工地內無設置洗車台空間，而設置加壓沖洗設備時，未妥善處理洗車廢水			
	<input type="checkbox"/> 須設置自動洗車設備者，其規格未符合管理辦法附表三規定			
<input type="checkbox"/> 車輛離開營建工地時未有效清洗車體及輪胎，其表面附著污泥或造成工地出入口及其延伸之道路有路面色差				

第一聯：環保局存查(紅)

第二聯：營建業主存查(黃)

○○○○○工程督導小組

營建工程空氣污染防制設施檢查表(2/3)

督導日期： 年 月 日

第十一條 (結構體)	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整	無缺失	<input type="checkbox"/> 無本項作業
	<input type="checkbox"/> 營建工程結構體之施工架(鷹架)外緣未覆蓋防塵布、防塵網且未於結構體上設置自動灑水設備者	十點	
	<input type="checkbox"/> 未依本縣主管機關同意後之替代方法執行		
	<input type="checkbox"/> 覆蓋於營建工地結構體施工架(鷹架)外緣之防塵布或防塵網，未將工程結構體及其外牆完全覆蓋或破損，致影響防制效果 <input type="checkbox"/> 設置於結構體上之自動灑水設備，灑水範圍未能涵蓋結構體或灑水量、頻率不足，致影響防制效果	四點	
第十二條 (上層物料輸送)	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整	無缺失	<input type="checkbox"/> 無本項作業
	<input type="checkbox"/> 未採行藉由電梯孔道、建築物內部管道、密閉輸送管道等通道運送或人工搬運方式之一 <input type="checkbox"/> 輸送管道出口未設置可抑制粉塵逸散之圍籬或灑水設施	十點	
	<input type="checkbox"/> 未依本縣主管機關同意後之替代方法執行		
	<input type="checkbox"/> 輸送管道出口之圍籬高度或範圍不足，或灑水效果不佳，致影響防制效果	四點	
第十三條 (運送物料之車輛機具)	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整	無缺失	<input type="checkbox"/> 無本項作業
	<input type="checkbox"/> 採用非密閉貨廂之車輛機具，運送具粉塵逸散性之物料，且未使用防塵布、防塵網緊密覆蓋 <input type="checkbox"/> 運輸車輛貨廂未具有防止載運物料滴落污水、污泥之功能或設施	十點	
	<input type="checkbox"/> 未依本縣主管機關同意後之替代方法執行		
	<input type="checkbox"/> 防塵布、防塵網未完全覆蓋運載物料 <input type="checkbox"/> 防塵布、防塵網未捆紮牢固 <input type="checkbox"/> 防塵布、防塵網邊緣未延伸覆蓋至貨廂上緣以下至少十五公分	四點	
	<input type="checkbox"/> 運輸車輛貨廂具有防止載運物料滴落污水、污泥之功能或設施，但運輸過程仍滴落污水、污泥於地面		
第十四條 (拆除作業)	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整	無缺失	<input type="checkbox"/> 無本項作業
	<input type="checkbox"/> 未依本縣主管機關同意後之替代方法執行	十點	
	<input type="checkbox"/> 第一級營建工程僅採行加壓噴水設施或於結構體包覆防塵布其中之一者 <input type="checkbox"/> 加壓噴灑水之壓力、水量不足或拆除作業期間未持續噴水，致影響防塵效果 <input type="checkbox"/> 防塵布破損，致影響防制效果	四點	
	<input type="checkbox"/> 阻隔設施高度或範圍不足，致影響防制效果		
第十五條 (粒狀物排放管道)	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整	無缺失	<input type="checkbox"/> 無本項作業
	<input type="checkbox"/> 排放粒狀污染物質之排氣井或排風口未設置旋風分離器、袋式集塵器或其他有效之集塵設備 <input type="checkbox"/> 未依本縣主管機關同意後之替代方法執行	十點	
	<input type="checkbox"/> 設置之集塵設備未確實操作	四點	
第十六條 (粉塵逸散性作業)	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整	無缺失	<input type="checkbox"/> 無本項作業
	<input type="checkbox"/> 營建工地內從事具粉塵逸散性之作業前未先灑水 <input type="checkbox"/> 未依本縣主管機關同意後之替代方法執行	十點	
	<input type="checkbox"/> 灑水範圍未涵蓋從事具粉塵逸散作業之區域或未保持濕潤，致影響防制效果	四點	
第十七條 (粉塵逸散性操作)	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整	無缺失	<input type="checkbox"/> 無本項作業
	<input type="checkbox"/> 營建工地內從事具粉塵逸散性之操作未設置局部集氣系統或加壓噴水設施 <input type="checkbox"/> 未依本縣主管機關同意後之替代方法執行	十點	
	<input type="checkbox"/> 局部集氣系統未確實收集及處理，致影響防制效果 <input type="checkbox"/> 加壓噴水設施之水量不足或未持續噴水，致影響防制效果	四點	

(修正前)雲林縣政府工程督導小組作業要點第十點附件五

○○○○○工程督導小組

營建工程空氣污染防制設施檢查表(1/2)

督導日期： 年 月 日

規範項目	空氣污染防制設施採行情形	缺失情形	備註
1. 工地標示牌	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且標示牌內容詳盡	無缺失	
	<input type="checkbox"/> 依規定設置，但工地標示牌內容未載明或僅標示部分工地資料	四點	
	<input type="checkbox"/> 未設置工地標示牌		
2. 工地周界	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整	無缺失	<input type="checkbox"/> 無本項作業
	<input type="checkbox"/> 圍籬未定著地面	四點	<input type="checkbox"/> 天然屏障
	<input type="checkbox"/> 圍籬高度不符合營建工程等級之規定或圍籬種類不符合規定		<input type="checkbox"/> 採取替代防制措施
	<input type="checkbox"/> 工地周界設置之圍籬，未涵蓋全部工地區域		
	<input type="checkbox"/> 簡易圍籬未緊密相連		
	<input type="checkbox"/> 防溢座阻隔廢水溢流之效果不佳	十點	
<input type="checkbox"/> 未設置定著地面之全阻隔式圍籬或防溢座			
3. 物料堆置	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整	無缺失	<input type="checkbox"/> 無本項作業
	<input type="checkbox"/> 防塵布、防塵網未完全覆蓋堆置之物料或破損，致影響防制效果	四點	<input type="checkbox"/> 採取替代防制措施
	<input type="checkbox"/> 採配合噴灑化學穩定劑方式，但防制效果不佳者		
	<input type="checkbox"/> 未依規定採行覆蓋防塵布、防塵網或配合噴灑化學穩定劑等設施之一者	十點	
4. 車行路徑	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整	無缺失	<input type="checkbox"/> 無本項作業
	<input type="checkbox"/> 第一級營建工程工地內之車行路徑，實施面積未達 80%	四點	<input type="checkbox"/> 採取替代防制措施
	<input type="checkbox"/> 第二級營建工程工地內之車行路徑，實施面積未達 50%		
	<input type="checkbox"/> 營建工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑鋪設之鋼板間未密合，致影響防制效果		
	<input type="checkbox"/> 營建工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑粗級配(或其他同等功能之粒料)鋪設厚度不足，致影響防制效果		
	<input type="checkbox"/> 營建工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑鋪面未清洗，致影響防制效果	十點	
<input type="checkbox"/> 營建工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑，未採行防制設施			
5. 裸露地表	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整	無缺失	<input type="checkbox"/> 無本項作業
	<input type="checkbox"/> 第一級營建工程，實施面積未達 80%	四點	<input type="checkbox"/> 採取替代防制措施
	<input type="checkbox"/> 第二級營建工程，實施面積未達 50%		
	<input type="checkbox"/> 覆蓋之防塵布或防塵網有破損或毀壞，致影響防制效果		
	<input type="checkbox"/> 鋪設粗級配或其他同等功能粒料有流失或磨損，致影響防制效果		
	<input type="checkbox"/> 採配合定期噴灑化學穩定劑或定期灑水方式，但噴灑面積、量或頻率不足，致影響防制效果	十點	
<input type="checkbox"/> 營建工地裸露地表未採行管理辦法第九條第一項第一款至第六款規定防制措施之一			
6. 工地出入口	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整	無缺失	<input type="checkbox"/> 無本項作業
	<input type="checkbox"/> 已設置洗車台，但未設置防溢座(或其他防止廢水溢流之防制設施)廢水收集坑及沉砂池	四點	<input type="checkbox"/> 採行加壓沖洗設備
	<input type="checkbox"/> 工地內無設置洗車台空間，而設置加壓沖洗設備時，未妥善處理洗車廢水		
	<input type="checkbox"/> 車輛離開營建工地時未有效清洗車體及輪胎，其表面附著污泥	十點	
	<input type="checkbox"/> 營建工地出入口未設置洗車設備，或無設置洗車空間，且未以加壓沖洗設備清洗者		
7. 結構體	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整	無缺失	<input type="checkbox"/> 無本項作業
	<input type="checkbox"/> 覆蓋於營建工地結構體施工架(鷹架)外緣之防塵布或防塵網，未將工程結構體及其外牆完全覆蓋或破損，致影響防制效果	四點	<input type="checkbox"/> 採取替代防制措施
	<input type="checkbox"/> 營建工程結構體之施工架(鷹架)外緣未覆蓋防塵布或防塵網	十點	

